

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 1: Մեղմացնող միջոցառումներ					
Ծրագրի գործողություններ	Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություններ	Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումներ	Միջոցառման իրականացման պատասխանատու մարմին	Մոնիտորինգի պատասխանատու մարմին	Մեղմացնող միջոցառումների ինդիկատիվ արժեքը գնահատվում է ծրագրի արժեքի մոտ 1.2-1.5%
ՆԱԽԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ					
1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն և նրական եզրակացության ձեռքբերում	Նախատեսվող գործունեության շրջանակում կառուցապատման մակերեսը չի գերազանցում 1500 ք.մ-ը, համաձայն ՀՀ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի (հուլիս 2014 թ.), գործունեությունը չի պահանջում բնապահպանական պետական փորձաքննության իրականացում:	1.1. Գործունեությունը չի պահանջում բնապահպանական պետական փորձաքննություն նրական եզրակացություն:	«Ինտերէներգիա» ՍՊԸ, ՀՏՁՀ	ՀՏՁՀ	
2. Հանրային քննարկումներ, հանրության իրազեկում	Հանրության ոչ պատշաճ տեղեկացվածությունը և հնարավոր բողոքները կարող են Ծրագրի ժամկետների ձգձգման պատճառ դառնալ:	2.1. ՄԱԲ ծրագրի և դպրոցի կառուցման նախագծի վերաբերյալ իրազեկում/քննարկումն իրականացվել է օգոստոսի 26-ին, 2020թ., ժամը 13:00-ին,	«Ինտերէներգիա» ՍՊԸ , ՀՏՁՀ, Ալավերդի համայնքապետարան,	ՀՏՁՀ	

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>«ZOOM» առցանց հարթակում: 2.2. Հանրային քննարկումներին ներկայացվել է նաև Բողոքների Անդրադարձման Մեխանիզմը (ԲԱՄ), որի ներդրումը կիրականացվի ՀՏՁՀ-ի կողմից սահմանված մեխանիզմին համաձայն (զանգահարել ՀՏՁՀ-ի թեժ գիծ կ/կամ տես 4.1 ենթակետ):</p>	ՀՏՁՀ		
3. Մրցութային և պայմանագրային և փաստաթղթերի պատրաստում	ԲԿՊ-ի պահանջները անհրաժեշտ է հաշվի առնել աշխատանքային նախագծում, որի արդյունքում հնարավոր են բնապահպանական բացասական ազդեցություններ՝ դպրոցի շինարարության և շահագործման փուլերում:	3.1. Աշխատանքային նախագիծը մշակվել է հաշվի առնելով ԲԿՊ-ում պլանավորված մեղմացնող միջոցառումները, որոնք պետք է ներառված լինեն նաև մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերում:	ՀՏՁՀ	ՀՏՁՀ	
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ (ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)					
1. Առողջության և աշխատանքային անվտանգության պլան					
4. Շինարարական հրապարակի բոլոր գործողությունները	ԲԿՊ-ի և դպրոցի կառուցման ծրագրի բնապահպանական պահանջների մասին տեղեկատվության պակասը	4.1. Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/աշխատանքային	Կապալառու	ՀՏՁՀ ՏԿԽ	

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱԳԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

	<p>կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի վատթարացման:</p> <p>Շինարարական հրապարակի մերձակայքում բնակվող և հրապարակում աշխատող մարդկանց ցանկացած հիվանդությունը, վնասվածքը կամ մահը վտանգավոր նյութերի, շին առարկաների ոչ ճիշտ դասավորման և շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպման պատճառով անընդունելի է և կպահանջի համապատասխան պատժամիջոցների կիրառում:</p>	<p>անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի</p> <p>շինհրապարակում:</p> <p>4.2. Անհրաժեշտ է ձեռնարկել կողմնակի անձանց մուտքը շինհրապարակ արգելելով միջոցառումներ՝ հրապարակի ցանկապատում, պահակակետեր, ցուցանակներ, պաստառներ և այլ միջոցառումներ:</p> <p>4.3. Անհրաժեշտ է բացառել անվտանգության կանոնների խախտման դեպքերը, մասնավորապես՝ չհսկված էլեկտրական գործիքների առկայությունը</p> <p>շինհրապարակում:</p> <p>4.4. Անհրաժեշտ է ապահովել կրակմարիչի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակի բոլոր մեքենաներում և</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	---	---	--	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում՝ աշխատանքը սկսելուց առաջ:</p> <p>4.9. Հրահանգավորման իրադարձությունը պատշաճ պետք է գրանցել գրանցամատյանում:</p> <p>4.10. Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը:</p> <p>4.11. Բարձրության (≥ 1.5 մ) վրա աշխատանքներում, մասնավորապես, հավաքովի շինարարական աստիճանների կառուցվածքներում պատշաճ մակարդակով իրականացնել անվտանգության միջոցառումները (անվտանգության բազրիք, տեսանելիության ժապավեններ, նշաններ, տախտակամածի և այլ</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	---	--	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>միջոցառումներ):</p> <p>4.12. Բարձրության (≥ 1.5 մ) վրա աշխատանքներում անհրաժեշտ է բանվորներին տրամադրել անվտանգության գոտիներ:</p> <p>4.13. Իրականացնել պատշաճ մակարդակով հրահանգավորում, որպեսզի աշխատանքները իրականացնելիս բանվորները պարտադիր կրեն անվտանգության գոտիներ:</p>	Կապալառու		
			Կապալառու		
Շինարարական հրապարակում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելմանն ուղղված գործողություններ	Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածում և աշխատակիցների առողջական վիճակով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ծավալների կրճատում:	<p>4.14. Անհրաժեշտ է նշանակել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատու (այսուհետ՝ պատասխանատու):</p> <p>4.15. Անհրաժեշտ է շին-հրապարակում պարբերաբար իրականացնել</p>	Կապալառու		
			Կապալառու		

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման և կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկում/դասընթաց:</p> <p>4.16. Անհրաժեշտ է շին.հրապարակում ապահովել COVID19-ի մասին և հիմնական պաշտպանական միջոցների մասին պաստառներով: Պաստառները պետք է փակցված լինեն տեսանելի վայրերում:</p> <p>4.17. Անրաժեշտ է հրապարակում ապահովվել օգտագործված դիմակների և ջեռնոցների համար նախատեսված, ծածկով (կափարիչով) և համապատասխան նշումով աղբամաններ:</p> <p>4.18. Անհրաժեշտ է հրապարակում պահել կորոնավիրուսային հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի (թույլ իմունային համակարգ</p>	Կապալառու		
--	--	--	-----------	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>ունեցող անձինք, 65 և բարձր տարիք, քրոնիկ հիվանդություններ և այլն) աշխատողների վերաբերյալ գրանցամատյան, որտեղ կատարել նշումներ ռիսկային խմբի աշխատողների ներգրավածության, բնորոշ սիմպտոմների վերաբերյալ նշումներ:</p> <p>4.19. Անհրաժեշտ է հրապարակում իրականացնել մաքրության և աշխատանքային տարածքի, մակերեսների և գործիքների ախտահանման գործողությունները պատշաճ եղանակով և ժամանակահատվածում :</p> <p>4.20. Անհրաժեշտ է բոլոր աշխատողներին տրամադրել ապահովել պաշտպանիչ դիմակներով, ձեռնոցներով և COVID19-ի այլ անհատական պաշտպանիչ</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>կառավարման ծորակներով օճառներ, իսկ դրանց բացակայության/անհնարինության դեպքում անմիջապես ապահովել ախտահանիչ (ավկոհոլի հիմքով) հեղուկով:</p> <p>4.24. Անհրաժեշտ է իրականացնել աշխատողների ջերմաչափում: Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափել օրական երկու անգամ, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին և կատարել համապատասխան նշումներ ջերմաչափման գրանցամատյանում:</p> <p>4.25. Անհրաժեշտ է բացառել սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով (ջերմություն, հագ, հարբուխ, դժվարաշնչություն) աշխատողների մուտքը շինարարական հրապարակ:</p>	Կապալառու		
			Կապալառու		

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>գործիքների ախտահանում մեկ աշխատակցից մյուսին փոխանցելիս:</p> <p>4.31. Անհրաժեշտ է գրանցել շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների, այդ թվում՝ տեղաբնակների, բնակության վայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրանցամատյանում:</p> <p>4.32. Անհրաժեշտ է պատշաճ մակարդակով լրացնել և ՀՏՁՀ ներկայացնել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխարգելող միջոցառումների վերաբերյալ մոնիտորինգային հաշվետվությունը, որի ձևաչափը ներկայացվում է հավելված 4-ում:</p>	Կապալառու		
2. Հանրության հետ կապերի և իրազեկման պլան					
4. Հանրության իրազեկման բարձրացում, բողոքարկման	Ազդեցության ենթակա կողմերի և համայնքների թերի իրազեկվածությունը, տեղեկատվության և	4.1. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ նախատեսվում է	ՀՏՁՀ Կապալառու	ՀՏՁՀ ՏՎԽ	


**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

<p>մեխանիզմ</p>	<p>փոխըմբռնման պակասը կարող է հանգեցնել դժգոհությունների կամ վրդովմունքի, որի արդյունքում կարող են տեղի ունենալ Ծրագրի ժամկետների հետաձգումներ:</p>	<p>իրականացնել հանդիպում ազդակակիր անձանց հետ և տեղեկացնել ԲԱՄ-ի մասին: Հանդիպման ընթացքում կներկայացվի և կներդրվի ԲԱՄ-ը՝ համաձայն որի.</p> <p>Ա) Շինարարական հրապարակում՝ դպրոցի տարածքում, անհրաժեշտ է հիմնել հիմնական կամ շարժական գրասենյակ:</p> <p>Բ) Անհրաժեշտ է տեղադրել ցուցանակներ/ցուցապաստառներ, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն շինարար կազմակերպության գրասենյակի գտնվելու վայրի, աշխատանքային ժամերի, պատասխանատու անձանց, ինչպես նաև հեռախոսահամարների մասին, էլեկտրոնային հասցեներ այդ թվում ՀՏՁՀ-ի համապատասխան բաժնի հեռախոսահամարներ, էլեկտրոնային հասցեներ:</p> <p>Գ) Գրասենյակում անհրաժեշտ է պահել բողոքների գրանցամատյան: Բողոքի գրանցման ձևը տես</p>			
-----------------	---	--	--	--	--

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ



		Հավելված 1-ում: Դ) Անհրաժեշտ է նշանակել սոցիալական հարցերով զբաղվող պատասխանատու անձ , իսկ 15 օրվա ընթացքում պատասխանել դիմորդին հարցի լուծման վերաբերյալ:			
3. Շրջակա միջավայրի պահպանության պլան					
<p>5. Գույություն ունեցող դպրոցի շենքի քանդման աշխատանքներ</p> <p>Նախագծված դպրոցի շենքի կառուցման և այլ շինարարական աշխատանքներ:</p> <p>Հողային աշխատանքներ</p> <p>Շինանյութերի փոխադրումներ</p>	<p>Դպրոցի հարակից տարածքում (մոտ 100մ և ավել հեռավորության վրա) առկա ազդակիրների՝ բնակելի տներ, վրա գնահատվում են փոշու և այլ ծխազագերի արտանետումներ, մասնավորապես</p> <ul style="list-style-type: none"> - գույություն ունեցող դպրոցի շենքի ապամոնտաժման աշխատանքների, - հողային աշխատանքների և նոր դպրոցի շենքի կառուցման, և այլ շին գործողությունների, - տրանսպորտային միջոցների երթևեկության, ինչպես նաև շին տեխնիկայի շահագործման ընթացքում: 	<p>5.1. Օդի աղտոտման և փոշու կառավարում</p> <p>5.1.1. Օդի որակի չափազրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքների դեպքում:</p> <p>5.1.2. Անհրաժեշտ է իրականացնել կանոնավոր ջրցանում շինհրապարակից փոշու արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով:</p> <p>5.1.3. Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել</p>	<p>ՀՏՁՀ</p> <p>ՏՎԽ</p> <p>ՀՏՁՀ</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

	 <p>Ապամոնտաժման և դպրոցի կառուցման շին աշխատանքների ընթացքում գնահատվում է աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ:</p>	<p>շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը, և պահել կուտակված նյութերը հնարավորինս ծածկված վիճակում փոշու հնարավոր տարածումից խուսափելու համար:</p> <p>5.1.4. Մեքենաների երթևեկությունն անհրաժեշտ է իրականացնել սահմանափակ 30 կմ/ժ չգերազանցող արագությամբ երթևեկությունից առաջացող արտանետումները կրճատելու համար:</p> <p>5.2. Աղմուկի և թրթռումների կառավարում</p> <p>5.2.1. Աշխատատեղերում և բնակելի տներում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխան</p>	<p>Կապալառու</p> <p>ՀՏՁՀ</p>		
--	--	--	------------------------------	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ**

	<p>Դպրոցի տարածքում չկա բուսականություն: Դպրոցի հարակից տարածքում առկա բուսականության վրա գնահատվում են.</p> <ul style="list-style-type: none"> - փոշու արտանետումներ և ծառերին վնաս պատճառող շինմոնտաժային գործողությունների ռիսկեր: 	<p>համապատասխան իլացուցիչներով:</p> <p>5.2.5. Անհրաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը:</p> <p>5.2.6. Անհաժեշտ է ապահովել բոլոր բանվորներին համապատասխան ԱՊՄ-րով, այդ թվում՝</p> <p>ականջակալներով:</p> <p>5.3. Բուսականության պահպանում և կառավարում</p> <p>5.3.1. Ըստ անհրաժեշտության իրականացնել հարակից բուսականության ջրցանման միջոցառումներ՝ բուսականության վրա նստած փոշին հեռացնելու նպատակով:</p> <p>5.3.2. Անհրաժեշտ է իրականացնել դպրոցի կանաչապատման աշխատանքները</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	---	---	--	--

	 <p>Նախագծվող դպրոցի տարածքում չկա ազդեցության ենթակա բուսահող:</p> 	<p>«Տարածքի կանաչապատ գոտիների բարեկարգման նախագծի» համաձայն:</p> <p>5.4. Բուսահողի պահպանում և կառավարում</p> <p>5.1.1. Անհրաժեշտ է շինհրապարակում կառուցել կեղտաջրերի/բետոնաջրերի հեռացման համար նախատեսված ժամանակավոր, պաշտպանիչ թաղանթով մեկուսացած ավազան/պարզարան (≥ 5 խ.մ):</p> <p>5.1.2. Հնարավոր կեղտաջրերը/բետոնաջրերը պետք է հեռացնել նախատեսված ավազանում, որտեղից հետերոզեն մասնիկների զանգվածը պաշտպանիչ</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	---	-----------------------------------	--	--

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱԳԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ

		թաղանթի հետ միասին, հեռացնել համայնքային աղբավայր:			
Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակակիր օբյեկտների կառավարման պլան					
6. Ենթակառուցվածքների և այլ ազդակակիր օբյեկտների վրա ազդեցություն:	Դպրոցի տերածքի հարևանությամբ առկա ազդակակիր ենթակառուցվածքների և օբյեկտների վրա գնահատվում են շինգործողություններով պայմանավորված շահագործման խոչընդոտների և ֆիզիկական վնասների ռիսկեր: Տեղագնման արդյունքում դպրոցի տարածքի հարևանությամբ տեղանքի ռելիեֆի թեքության հաշվին, արձանագրվել է ստորգետնյա ավտոտնակ:	6.1. Անհրաժեշտ է շինարարական աշխատանքների ընթացքում խուսափել տարածքի հարևանությամբ առկա ստորգետնյա ավտոտնակի վրա հնարավոր ֆիզիկական ազդեցություններից: 6.2. Ազդակակիր ենթակառուցվածքներին և կառույցներին պատճառած ֆիզիկական վնասները կվերացվեն և վերջիններս կբերվեն իրենց նախնական վիճակին շինարար կապալառուի սեփական միջոցների հաշվին: 6.3. Տարածքում այլ կոմունիկացիաների հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ	Կապալառու Կապալառու Կապալառու	ՀՏՁՀ ՏՎԽ	

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ

		է անմիջապես տեղեկացնել ՀՏՁՀ-ին:			
5. Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլան					
7. Շին հրապարակի կազմակերպում:	Շինհրապարակի ոչ ճիշտ կազմակերպումից բխող ազդեցություններ, ազդակիր կառույցների և սպասարկվող անձնակազմի վրա:	7.1. Շին հրապարակը անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառապես նախագծվող դպրոցի տարածքի ներսում՝ բացառելով այլ ազդակակիր տարածքների օգտագործումն առանց համապատասխան թույլտվության: 7.2. Անհրաժեշտ է կազմել շին հրապարակի կազմակերպման սխեման, որում նշված կլինեն շարժական տնակի տեղադրման, շին նյութերի պահեստավորման, բուսահողի ժամանակավոր պահեստավորման, նյութերի և թափոնների ժամանակավոր	Կապալառու «Ինտերէներգիա» ՍՊԸ	ՀՏՁՀ ՏՎԽ	

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

		կուտակման տեղերը, մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղերը և այլն:			
		7.3. Անհրաժեշտ է իրականացնել շինհրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում, ծրագրի ցուցանակի ու մուտքն արգելող նշանների տեղադրում:	Կապալառու		
		7.4. Հրապարակի ցանկապատումն անհրաժեշտ է իրականացնել այնպես, որպեսզի ապահովվի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող բնակելի տան հետիոտնային մոտեցումը:	Կապալառու		
		7.5. Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել բաց հորերի քանակը, հետլիցքն իրականացնել հնարավորինս կարճ ժամկետներում և բացառել անիմաստ բաց հորերի առկայությունը	Կապալառու		

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ

		<p>շինհրապարակում:</p> <p>7.6. Անհրաժեշտ է իրականացնել բաց հորերի տեսանելի նիշահարում:</p> <p>7.7. Յմ և ավելի բարձրությունների վրա աշխատելիս անհրաժեշտ է շինարարական աստիճանների վրա ապահովել անվտանգության միջոցառումները, ըստ անհրաժեշտության՝ տեղադրել նաև նախազգուշացնող նշաններ:</p> <p>7.8. Շինհրապարակի տարածքը պետք է պահել մաքուր և կարգավորված:</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	---	--	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ**

6. Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների կառավարման պլան						
8. Շինհրապարակ մուտք և ելք գործող մեքենաներ	Դպրոցի մոտեցման ճանապարհի վիճակը գնահատվում է լավ երթևեկության կազմակերպման համար: Երթևեկության և մոտեցման ճանապարհների վրա գնահատվում են հետևյալ ազդեցությունները. <ul style="list-style-type: none"> - երթևեկության խափանումներ, - երթևեկության հետ կապված վտանգներ և անվտանգության խնդիրներ, - փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ, - հասարակական ճանապարհների վրա ցեխի և շին աղբի տարածում, - շինարարական ծանր սարքավորումների և փոխադրամիջոցների կողմից ճանապարհների հնարավոր վնասներ: 	8.1. Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունն անհրաժեշտ է կազմակերպել հասարակական երթևեկությանը և հիմնական հանրային ճանապարհներին նվազագույն անհարմարություններ և վնաս պատճառելու սկզբունքով:	Կապալառու	ՀՏԶԶ ՏՎԽ		
		8.2. Մեքենաների և բեռնատարների երթևեկությունը և մոտեցումն անհրաժեշտ է կազմակերպել շին հրապարակ մուտքի և ելքի համար նախատեսված ճանապարհով:	Կապալառու			
		8.3. Անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկել դպրոցի մոտեցման ճանապարհին հասցրած վնասների վերականգման աշխատանքներ՝ ապահովելով ճանապարհի	Կապալառու			

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>նախնական վիճակը:</p> <p>8.4. Հնարավորինս պետք է խուսափել երթևեկել երթևեկության ծանրաբեռնված ժամերին:</p> <p>8.5. Անհրաժեշտության դեպքում ձեռք բերել պետ. մարմիններից շին տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղիների թույլտվություն:</p> <p>8.6. Անհրաժեշտ է խուսափել գործողություններից, որոնք կարող են ճանապարհների խցանումների պատճառ դառնալ:</p> <p>8.7. Վարորդները կվերապատրաստվեն ԵԿՊ-ի (Երթևեկության կառավարման պլանը) և անվտանգության վերաբերյալ:</p> <p>8.8. Մեքենաների և սարքավորումների կայանատեղին անհրաժեշտ է կազմակերպել միայն սահմանված</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	---	--	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		վայրերում՝ հրապարակի ներսում:			
		8.9. Անհրաժեշտ է ապահովել բեռնատարների ծածկով երթևեկումը շինհրապարակը լքելիս:	Է	Կապալառու	
		8.10. Անհրաժեշտ է ապահովել, որպեսզի փոխադրամիջոցները սարքավորված լինեն աղմուկի կլանիչներով և խլացուցիչներով:	Է	Կապալառու	
		8.11. Անհրաժեշտ է իրականացնել փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակի կանոնավոր զննում՝ վառելանյութի և յուղի հոսքը կանխելու համար:	Է	Կապալառու	
		8.12. Անհրաժեշտ է դադարեցնել արտահոսքեր ունեցող մեքենաների աշխատանքը և փոխարինել պատշաճ վիճակի մեքենաներով:	Է	Կապալառու	
		8.13. Նախքան շինհրապարակից		Կապալառու	

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>հեռանալն անհրաժեշտ է ապահովել անվադողերը մաքրելու միջոցներով (աշխատանքային տեղամասում կոպճային մակերևույթների և փոխադրամիջոցների լվացման միջոցներ՝ համապատասխան արտահոսքերի կանխարգելման համակարգով) շինարարական աղբն ու ցեխի տարածումը կանխելու համար:</p> <p>8.14. Պարբերաբար պետք է ստուգել հարակից ճանապարհների վիճակը պարզելու համար շինհրապարակից տարածվող ցեխի առկայությունը, իսկ տարածման դեպքում անհրաժեշտ է այն մաքրել:</p>	Կապալառու		
--	--	--	-----------	--	--

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

7. Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլան					
<p>9. Վտանգավոր նյութերի օգտագործում և այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքեր (դժբախտ պատահարներ և այլն)</p>	<p>Վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր նյութերի արտահոսքի պատճառով հնարավոր է վտանգավոր նյութերի թափանցում հողի մեջ:</p>	<p>9.1. Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին հրապարակում:</p>	Կապալառու	<p>ՀՏԶՀ ՏՎԽ</p>	
		<p>9.2. Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը:</p>	Կապալառու		
		<p>9.3. Անհրաժեշտ է իրականացնել նյութերի անվտանգության տվյալների թերթիկների, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման քայլերի մասին տեղեկացնող պաստառների/պլակատների տեղադրում:</p>	Կապալառու		
		<p>9.4. Արտահոսքը մաքրող գործիքները պետք է ճիշտ ձևով պահեստավորել,</p>	Կապալառու		

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք հեշտությամբ օգտագործվեն, ինչպես նաև աշխատող անձնակազմը պետք է տեղեկացված լինի դրանց ճիշտ գործածության մասին:</p> <p>9.5. Արտահոսքերի դեպքում անհրաժեշտ է հեռացնել աղտոտված հողային զանգվածը՝ հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար: Աղտոտված հողային զանգվածը պահել և տեղափոխել թույլատրված աղբավայր հատուկ պաշտպանիչ տոպրակներով:</p> <p>9.6. Վտանգավոր նյութերի կառավարումը պետք է իրականացնել ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան</p> <p>9.7. Քիմիական և այլ վտանգավոր նյութերն</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	---	--	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>ու վառելանյութը պետք է օգտագործել միայն անհրաժեշտության դեպքում: Դրանք անհրաժեշտ է պահել ծածկված, ապահով և բնական ճանապարհով օդափոխվող տարածքում, որն ապահովված է անանցանելի/անթափանց հատակով (ավազե, բետոնե կամ մետաղական հիմքեր) և պատնեշով:</p> <p>9.8. Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների</p>	Կապալառու		
--	--	---	-----------	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>անկայությունը: 9.9. Արտակարգ պատահարի դեպքում անմիջապես անհրաժեշտ է տեղեկացնել ՀՏՁՀ-ին հաշվետվության հատուկ ձևը լրացնելու միջոցով (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2):</p>	Կապալառու		
--	--	--	-----------	--	--

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

<p>Գործողությունները կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքեր</p>	<p>Աշխատողների մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտանիշների առակայության դեպքեր:</p>	<p>9.10. Անհրաժեշտ անմիջապես տեղեկացնել Պատասխանատուին աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության (>37.3°C) բարձրացման կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում:</p> <p>9.11. Անհրաժեշտ ձեռնարկել միջոցառումներ աշխատողի հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ (գանգահարելով 8003 համարով):</p> <p>9.12. Անհրաժեշտ իրականացնել աշխատողի անմիջական աշխատանքային տարածքի կամ շփման մակերեսի, օգտագործած գործիքների</p>	<p>Է</p> <p>Կապալառու</p> <p>Է</p> <p>Կապալառու</p> <p>Է</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	--	---	--	--

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱԳԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ԴԼԱՆ

		<p>անհատական պաշտպանիչ միջոցների (պաշտպանիչ սաղավարտ, արտահագուստ և այլն) անհապաղ ախտահանման միջոցառումներ՝ հիվանդության ախտորոշման դեպքում:</p> <p>9.13. Անհրաժեշտ է լրացնել արտակարգ պատահարի հաշվետվության ձևը (հավելված 2.) և ներկայացնել ՀՏՁ աշխատակցի մոտ հիվանդության ախտորոշման դեպքում:</p>	Կապալառու		
8. Թափոնների և նյութերի կառավարման պլան					
<p>10. Շինհրապարակ և շինարարական աշխատանքներ</p>	<p>Շին աղբի տեղադրումը անհամապատասխան վայրերում, ջրահեռացման համակարգ և ոռոգման ջրատար ներթափանցող թափոնները և աղտոտիչները և շինարարական այն նյութերը, որոնք չեն մաքրվում շինհրապարակից իրենցից պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում:</p>	<p>10.1. Կանոնավոր կերպով (ամենաուշը 2 օրը մեկ) շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարական թափոններն ու աղբը՝ փոշին և շին աղբի երկարատև կուտակումը և</p>	Կապալառու	ՀՏՁ ՏՎԽ	

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>երթնեկության խոչընդոտները կանխելու համար:</p> <p>10.2. Անհրաժեշտ է դասակարգել աղտոտված հողը, աղբն ու շինարարական մյուս թափոններն ըստ տեսակների՝ պինդ, հեղուկ և վտանգավոր:</p> <p>10.3. Աղտոտված հողը, անհրաժեշտ է տեղադրել աղբի համար թույլատրված վայրերում փակ/մեկուսացված հատուկ տարաններով (տես 9.5):</p> <p>10.4. Շին հրապարակի տարածքի սահմաններում անհրաժեշտ է հատկացնել շին աղբի նախնական կուտակման վայր:</p> <p>10.5. Շին աղբի հավաքումը և պարբերաբար հեռացումն անհրաժեշտ է իրականացնել միմիայն թույլատրված համայնքային</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	--	---	--	--

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ

		աղբավայր: 10.6. Անհրաժեշտ է բացառել շինանյութերի և աղբի կուտակումը շինարարակից դուրս՝ մասնավոր կամ հասարակական տարածքում, ինչպես նաև տարածքին կից տեղադրված հասարակական աղբամանների, օգտագործումը՝ շին թափոնների հեռացման նպատակով: 10.7. Անհրաժեշտ է բացառել տարածքով անցնող ոռոգման ջրատարի շին աղբի մնացորդներով աղտոտումը: Այն պահել մաքուր և գործածական վիճակում: 10.8. Անհրաժեշտ է դպրոցի հին շենքի ապամոնտաժման աշխատանքների ընթացքում առաջացած նյութերը տեսակավորել երկրորդային	Կապալառու		
--	--	--	-----------	--	--

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>օգտագործման համար պիտանի նյութերի և շին-աղբի համաձայն դպրոցի ապամոնտաժման աշխատատանքների ընթացակարգերի նախագծի:</p> <p>10.9. Առաջացած երկրորդային օգտագործման համար պիտանի նյութերը հեռացնել շինարար կապալառուի պահեստամաս՝ այլ աշխատանքներում օգտագործելու նպատակով, իսկ գոյացած աղբը տեղափոխել աղբավայր (տես 10.5 ենթակետ):</p>	Կապալառու		
9. Աշխատողների և ղեկավար անձնակազմի դասընթացներ					
11. Աշխատողների և ղեկավար անձնակազմի վերապատրաստում	Թերի իրազեկվածության և տեղեկատվության պակասից բխող ազդեցություններ:	11.1. Անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր աշխատողների համար ԲԿՊ պահանջների մասին դասընթացներ՝ այդ թվում թափոնների ճիշտ կառավարման, տարածքը մաքուր	ՀՏԶՀ Կապալառու	ՀՏԶՀ	

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ

		<p>պահելու և այլն:</p> <p>11.2. Բոլոր աշխատողներին անհրաժեշտ է նաև իրազեկել աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների արարողակարգի մասին:</p> <p>11.3. Բոլոր վարորդներին անհրաժեշտ է իրազեկել ԵԿՊ-ի վերաբերյալ:</p>	Կապալառու	ՀՏՁՀ ՏՎԽ	
10. Աշխատանքային տեղամասի վերականգնման և բարեկարգման պլան					
<p>12. Շինհրապարակի վերականգնումը</p> <p>Դպրոցի տարածքի բարեկարգում/կանաչապատում</p>	<ul style="list-style-type: none"> Անհրաժեշտ է շինհրապարակից հեռացնել շինարարական նյութերը թափոնները և շին պարագաները 	<p>12.1. Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարության հետ կապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, սարքավորումները, ցանկապատումը և այլն:</p> <p>12.2. Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ</p>	Կապալառու	ՀՏՁՀ ՏՎԽ	
			Կապալառու	ՀՏՁՀ ՏՎԽ	

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		<p>տեղահանված կոմունիկացիաները, ապամոնտաժման և վերատեղադրման աշխատանքները:</p> <p>12.3. Անհրաժեշտ է մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից և հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի հետքերը:</p> <p>12.4. Անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՏՁՀ-ի կողմից մշակված ընդունման-հանձնման ակտի ստուգաթերթիկի բոլոր պահանջները:</p> <p>12.5. Անհրաժեշտ է կատարել բարեկարգման աշխատանքները «Տարածքի կանաչապատ գոտիների բարեկարգման նախագծի» համաձայն:</p>	<p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p> <p>Կապալառու</p>		
--	--	---	--	--	--

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

ՀԵՏ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ				
<p>13. Թերությունների վերացման աշխատանքներ</p>	<p>Շինարարական փուլի համար սահմանված բոլոր ազդեցությունները</p>	<p>13.1. Անհրաժեշտ է ապահովել կանաչ զանգվածի և տնկված ծառերի 90% կաշտղականությունը և աճը: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է վերատնկել և փոխարինել բոլոր վնասված կամ անառողջ տեսակները:</p>	<p>Դպրոցի տնօրինություն/ Կապալառու</p>	<p>ՀՏԶՀ, Կապալառու</p>
<p>14. Բուսականության վերականգնում</p>	<p>Բուսականությունը չի աճում սպասվածին համաձայն</p>	<p>14.1. Անհրաժեշտ է ներառել Ծրագրի համար նախատեսված թփերի և այլ բուսականությունը դպրոցի կանաչապատ տարածքների սպասարկման պլանում: 14.2. Անհրաժեշտ է իրականացնել կանաչապատված տարածքի աճի և վիճակի մշտադիտարկումներ :</p>	<p>Դպրոցի տնօրինություն, ՀՏԶՀ, Դպրոցի տնօրինություն</p>	<p>ՀՏԶՀ, Կապալառու, Դպրոցի տնօրինություն ՀՏԶՀ, Կապալառու, Դպրոցի տնօրինություն</p>

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ

15. Բնապահպանական առդիտ		15.1. Իրականացնել հետշինարարական բնապահպանական առդիտ:	ՀՏՁՀ	ՀՏՁՀ	
-------------------------	--	---	------	------	--

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱԳԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

Աղյուսակ 2: Բնապահպանական կառավարման պլան՝ մոնիտորինգ						
Վայրը/ Գործողությունը/ Փուլը	Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր	Մոնիտորինգի կետեր	Մոնիտորինգի գործիքներ/ մեթոդներ	Բնապահպանական գործողությունների ցուցանիշ	Պատաս խանատ ուներ	Մոնիտորինգի հաճախականություն
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ						
1. Աշխատանք ունենալու հնարավորություններ	Աշխատուժը համալրված է տեղաբնակներով, աշխատանքներում ներգրավված են արդյոք կանայք	Բոլոր շինարարակա ն տեղամասերը	Փաստաթղթերի ստուգում այդ թվում՝ կապալառո ւի կողմից աշխատատեղեր, նախատեսված են տեղաբնակ աշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների և կանանց համար	Կապալառուի կողմից աշխատանքի ընդունված տեղաբնակ աշխատողների, ցածր որակավորում ունեցողների և կանանց թիվը	ՀՏՁՀ ՎԽ	Կսահմանվի Կապալառուի կողմից աշխատուժի համալրման պլանի մեջ դիտարկել շինարարական գործողությունների մոբիլիզացիոն փուլում
2. Հասարակական լսումներ և կապը հանրության հետ	Հանրության տեղեկացվածությունը շինարարության փուլերի վերաբերյալ Ազդակիր կողմերի տեղեկացվածություն Ծրագրի Բողոքներին արձագանքման մեխանիզմի վերաբերյալ	Բոլոր շին տեղամասեր	Փաստաթղթերի ստուգումներ: Շինարարական տեղամասերի ստուգայցեր Հանրային լսումներ Բողոքների գրանցամատյանի ստուգումներ	Բողոքներին արձագանքման մեխանիզմն իրականացվել է ԲԳՈՒՇ-ում նկարագրված բոլոր պահանջվող ընթացակարգերին համապատասխան	ՀՏՁՀ	Հանրային լսումները՝ շին աշխատանքները սկսելուց առաջ: ԲԱՄ-ը՝ կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

3. Տարածքի մաքրում բուսականությունից	Տարածքի մաքրումը բուսականությունից հնարավորինս նվազագույնի է հասցված Շինհրապարակի մերձակայքի բուսականությունը պաշտպանված է	Բոլոր շին տեղամասեր	Տարածքի բուսականությունից մաքրմանը վերաբերվող փաստաթղթերի ստուգում Շին. հրապարակի ստուգայցեր	Հատված/վերատնկ աված ծառերի/թփերի գրանցամատյանը առկա է	ՀՏՁՀ	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
4. Շրջակա միջավայրի պահպանություն	Նստվածքների առաջացում Փոշու և այլ օդի աղտոտիչների արտանետումներ Աղմուկի թրթռումների մակարդակի բարձրացում	Բոլոր շին տեղամասեր: Շինհրապարակից 50 մ հեռավորության վրա գտնվող փոշու, աղմուկի, թրթռումների զգայուն ընկալիչներ	Ակնադիտական ստուգումներ շինհրապարակի ստուգայցերի միջոցով: Բողոքների գրանցամատյանի գրառումների ստուգում: Փոշու, աղմուկի, թրթռումների մակարդակների գործիքային ստուգում և վերլուծություն բողոքների առկայության դեպքում:	Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը: Փոշու, աղմուկի և թրթռումների մակարդակը գտնվում է ՀՀ գործող նորմերի սահմաններում:	ՀՏՁՀ ՎԽ	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
5. Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր	Շին աղբի և թափոնների տեղադրման գտնվելու վայրը, հատակագիծը և	Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի	Փաստաթղթերի ստուգում: Շին աղբի և	Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայրի գտնվելու վայրը և	ՀՏՁՀ ՎԽ	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

	կառավարումը:	հարևանությամբ բնակչությանը պատճառված անհարմարություններ:	թափոնների տեղադրման վայրերի ստուգայցեր	հատակագիծը համապատասխանում են պետ մարմինների կողմից թույլատրվածին և Տարածքի կառավարման պլանին: Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը		
6. Երթևեկության և մոտեցման ուղիների կառավարումը	Երթուղիների և մոտեցման ուղիների գտնվելու վայրերը: Դպրոցների, դասերին և հարևան բնակչությանը պատճառվող անհարմարությունները և անվտանգության հարցերը Ճանապարհներին և այլ կառույցներին՝ հատկապես ջրահեռացման համակարգերին պատճառվող վնասներ:	Ճանապարհների օգտագործում, սարքավորումների և Նյութերի տեղափոխության համար: Շինհրապարակի մոտեցման մուտքերը	Փաստաթղթերի ստուգում Շինհրապարակ կատարած ստուգայցեր	Երթևեկության և մոտեցման ուղիների համապատասխանությունը Պլանի մասնագրերին: Գրանցամատյանում գրանցված բողոքների քանակն ու կարևորությունը	ՀՏՁՀ ՎԽ	Կանոնավոր ժամանակացույցին համապատասխան
7. Վտանգավոր նյութերի և թափոնների	Վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր նյութերի պատահական կամ	Բոլոր շինարարական	Փաստաթղթերի ստուգում Շինհրապարակ	Պատահարների դեպքում պատահարների	ՀՏՁՀ ՎԽ	Կանոնավոր ժամանակացույցին

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱԳԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

կառավարում	մշտապես տեղի ունեցող արտահոսքեր	տեղամասերը	կատարած ստուգայցեր	հաշվետվության ձևը լրացված է: Պատահարները կառավարվում են Արտակարգ իրավիճակների պլանին համապատասխան:		համապատասխան
8. Թափոնների և շին. նյութերի կառավարում	Շինարարական թափոնների և նյութերի կառավարումը շինարարության ընթացքում	Բոլոր շինարարական տեղամասերը	Փաստաթղթերի ստուգում: Շինհրապարակ, հանքեր, թափոնավայրեր կատարած ստուգայցեր:	Շին աղբը, կենցաղային աղբը և ոչ պիտանի և ավելցուկային նյութերի քանակները կառավարվում են Պլանին և հրահանգներին համապատասխան և տեղադրվում են միայն թույլատրված վայրում: Թափոնների գրանցամատյանը մշակված է և պատշաճ վարվում է:		
9. Շինհրապարակի վերականգնում, կանաչապատում և տարածքի բարեկարգում	Շինհրապարակը մաքրված է, նույնիսկ և թափոնները հեռացված են: Բոլոր մակերեսները,	Տեղամասեր կատարած ստուգայցեր	Շինհրապարակի վերա-կանգնման, կանաչապատման և բուսականության վերականգն-ման	Ամբողջ շին աղբը, նյութերի մնացորդները և սարքավորումները հեռացված են շինհրապարակից:	ՀՏՁՀՎԽ	

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

	<p>այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են:</p> <p>Շինհրապարակի տարածքը բարեկարգված է:</p>		<p>պլանն առկա է: Բոլոր մակերեսները այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնված են մինչև սկզբնական վիճակը:</p>	<p>Թփերի վերատնկման վայրը և քանակը համապատասխանո ւմ են նախագծի կանաչապատման պլանին:</p> <p>Ապահովված է թփերի 90% կայչողականությունը</p>		
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ) ՓՈՒԼ						
<p>10.Թերությունների վերացման աշխատանքներ</p>	<p>Աղմուկի, օդի աղտոտիչների և այլ բնապահպանական ազդեցություններ</p>	<p>Դպրոցի տարածքի սահմաններ ում</p>	<p>Բողոքներ զգայուն ընկալիչների կողմից</p>	<p>Բողոքների դեպքում՝ աղմուկի և թրթռումների, օդի որակի չափազրուումներ ստուգելու համար համապատասխա նությունը ՀՀ օրենսդրական պահանջներին</p>	<p>ՀՏԶԶ</p>	
<p>11.Տարածքի բարեկարգում</p>	<p>Թփերի և այլ բուսականության նորմալ աճ</p>	<p>Կանաչապա տման բոլոր տեղամասեր ը</p>	<p>Մտուգայցեր</p>	<p>Թփերի և խոտածածկույթի սանիտարական վիճակի ստուգումներ</p>	<p>ՀՏԶԶ</p> <p>Դպրոցի տնօրինություն</p>	

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԲՈՂՈՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎ

Դիմումը ներկայացնելու ամիս/ ամսաթիվը	Դիմողի անուն/ ազգանունը	Դիմողի կարգավիճակը (դպրոցի դասատու, աշակերտ, ծնող, հարևան, ձեռնարկատեր, այլ)	Բողոքի/առաջարկի բովանդակությունը	Դիմողի ստորագրությունը	Դիմումի կարգավիճակը (լուծված/ ընթացքում/ փոխանցված ՀՏՁ-ին/ չլուծված)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

Պատահարի ամիս/ ամսաթիվը	Պատահարի նկարագրությունը	Պատահարի վերացման միջոցառումները	Միջոցառումների ժամկետները և պատասխանատուն	Պատահարի վերացման կարգավիճակը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԱՅՑԻ ՄՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿԻ ՁԵՎ

Մեղմացնող միջոցառումների և ստուգայցի մոնիտորինգի մասին հաշվետվություն N

Նախագիծ: _____

Իրականացնող գործակալություն: _____

Ստուգման տեղամասը: _____

Կապալառու: _____

Եղանակային պայմանները ստուգայցի պահին: _____

Ստուգայցն իրականացրել է: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն: _____

Ամսաթիվ: _____

Մոնիտորինգի ստուգայցն իրականացվել է Կապալառուի ներկայացուցչի մասնակցությամբ: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

Նախագծման փուլ						
Շինարարական գործողություն		Մեղմացնող միջոցառում (ըստ ՆԳՀ/ԲԿՊ)	Մեղմացման միջոցառում իրականացված է Այո/ Ոչ/ Ոչ	Պատասխանատու	Ուղղիչ գործողության պահանջ (ՈւԳՊ) այդ թվում վերջնաժամկետ	Նախորդ ՈւԳՊ կարգավիճակը (ուղղված է/ այլ միջոցառումներ են պահանջվում)
Նախնական գնահատման հայտ (ՆԳՀ)		Բնապահպանական փորձաքննության եզրակացությունն առկա է		ՀՏՁՀ		
Շին աղբի և թափոնների տեղադրման վայր		Թափոնների և շինարարական աղբի տեղադրման թույլտվությունն առկա է		ՀՏՁՀ		
Ծառերի և թփերի հատում		Ծառերի հատման թույլտվությունն առկա է		ՀՏՁՀ		
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ						
Շին հրապարակ: ընդհանուր պահանջներ						
Բնապահպանական կառավարում. բնապահպանական թիմ, առողջություն և աշխատանքի անվտանգություն, արտակարգ իրավիճակներ, բողոքների անդրադարձի մեխանիզմ						
Շինարարական գործողություն		Մեղմացնող միջոցառում (ըստ ՆԳՀ/ԲԿՊ)	Մեղմացման միջոցառում իրականացված է	Պատասխանատու	Ուղղիչ գործողության պահանջ ՈւԳՊ այդ թվում վերջնաժամկետ	Նախորդ ՈւԳՊ կարգավիճակը (ուղղված է/ այլ միջոցառումներ են պահանջվում)

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ**

			Այո/ Ոչ/ Ոչ			
<i>Բնապահպանական պատասխանատուներ</i>						
Բոլոր գործողությունները	1.	Բնապահպանական/ առողջության և աշխատանքի անվտանգության պատասխանատուն նշանակված է և ներկա է շին հրապարակում:				
<i>Կառավարման միջոցառումներ</i>						
Բոլոր գործողությունները	2.	Դպրոցի սահմաններից դուրս այլ տարածքների օգտագործումը բացառված է, այդ թվում՝ ճամբարներ, ավտոկայանատեղեր և այլն:				
Բոլոր գործողությունները	3.	Ծառերի հատումն իրականացված է թույլտվությանը համապատասխան: Այլ բուսականությունը համապատասխան կերպով պաշտպանված է:				
<i>Առողջություն և աշխատանքի անվտանգություն</i>						
Բոլոր գործողությունները	4.	Նախագգուշացնող նշաններն ու ցանկապատումն ապահովված է բոլոր բաց հորերի և շին հրապարակի շուրջը:				
Հողային աշխատանքներ	5.	Բաց հորերի հետլիցքն իրականացված է կարճ ժամկետներում: Անիմաստ բաց հորեր չեն նկատվել:				

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

Բոլոր գործողությունները	6.	Կողմնակի անձանց (հատկապես աշակերտների) մուտքը շին հրապարակ հուսակլի արգելափակված է				
Բոլոր գործողությունները	7.	Բանվորներն ու ղեկավար անձնակազմն ապահովված են և կրում են արտահագուստ. և անհրաժեշտության դեպքում՝ անձնական պաշտպանիչ միջոցներ ԱՊՄ				
Ասբեստի նյութեր պարունակող կառույցների ապամոնտաժում	8.	Աշխատանքներն իրականացվում են ԲՆ կողմից տրամադրված Ուղեցույցին համապատասխան Վտանգավոր նյութերի հետ աշխատող անձնակազմն ապահովված է և կրում է ԱՊՄ :				
Բոլոր գործողությունները	9.	Ծրագրի և իրականացնող մարմինների մասին տեղեկատվական ցուցանակը տեղադրված է:				
Բոլոր գործողությունները	10.	Աշխատողներն ապահովված են անհրաժեշտ սանիտարա հիգիենիկ պայմաններով. խմելու և կենցաղային կարիքների ջուր, ընդմիջման և հանգստի հարմարություններ, զուգարան, և այլն:				
Բոլոր գործողությունները	11.	Առաջին բուժ օգնության դեղատուփն առկա է և հասանելի է բոլոր աշխատողների համար:				
Բոլոր գործողությունները	12.	Կրակմարիչն առկա է, գտնվում է գործածման համար պատրաստ				

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՊԼԱՆ

		վիճակում և հասանելի է բոլոր աշխատողների համար:				
Բոլոր գործողությունները	13.	Օրվա մութ ժամերի լուսավորումն ապահովված են:				
Արտակարգ իրավիճակների պլան						
Բոլոր գործողությունները	14.	Արտակարգ իրավիճակների պատասխանատու անձը ներկա է շին հրապարակում:				
Բոլոր գործողությունները	15.	Արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգերի պատասառը կոնտակտային տվյալներով առկա է, թարմացված է և փակցված է տեսանելի վայրում շին հրապարակի մի քանի հատվածներում:				
Բոլոր գործողությունները	16.	Պատահարների մասին հաշվետվությունը ներկայացված է:				
Բնապահպանական/ աշխատանքի անվտանգության դասընթացներ						
Բոլոր գործողությունները	17.	Աշխատողներն ուսուցանված են ՆԳՀ/ ԲԿՊ-րի մասին աշխատանքը սկսելուց առաջ:				
Բոլոր գործողությունները	18.	Աշխատողներն ուսուցանված են արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու ընթացակարգերի մասին աշխատանքը սկսելուց առաջ:				
Բոլոր գործողությունները	19.	Աշխատողները ստացել են աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորումը աշխատանքը սկսելուց առաջ և համապատասխան գրառումներն				

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

		առկա են գրանցամատյանում:				
Շին հրապարակի մաքրություն						
Բոլոր գործողությունները	20.	Շին հրապարակը և մոտեցնող հասարակական ճանապարհները պահվում է մաքուր վիճակում և զերծ է շին և կենցաղային աղբից				
Բոլոր գործողությունները	21.	Տեղադրված են աղբամաններ կենցաղային աղբի հավաքման համար				
Կապը հանրության հետ և բողոքների անդրադարձման մեխանիզմ՝ բնապահպանական հարցեր						
Բոլոր գործողությունները	22.	Տեղի են ունեցել շին աշխատանքների, բնապահպանական ազդեցությունների և մեղմացնող միջոցառումների մասին հանդիպումներ ազդակիր անձանց հետ:				
Բոլոր գործողությունները	23.	Բողոքների գրանցամատյանը վարվում է և առկա է շին հրապարակում: Նախորդ ստուգայցի ժամանակ նկատված բողոքները լուծված են:				
Բոլոր գործողությունները	24.	Դպրոցի տնօրինությունը և այլ ազդակիրները զգուշացված են հնարավոր անհարմարությունների մասին. ջրի, էլեկտրականության ժամանակավոր դադարների և այլն:				
Բնապահպանական պարամետրեր. Փոշու հսկողություն						
Հողային աշխատանքներ, նյութերի	25.	Բեռնատարներն փոխադրումներն իրականացնում են փակ ծածկով:				
	26.	Շին հրապարակը պարբերաբար				

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

մատակարարում, առաջացած շին աղբի հեռացում		ջրցանվում է:				
	27.	Սարքավորումներն ու մեքենաներն ապահովված են արտանետվող գազերի կլանիչներով:				
<u>Աղմուկի մակարդակի հսկողություն</u>						
Շին տեխնիկայի աշխատանքներ	28.	Շին աշխատանքների աղմուկի մակարդակը գտնվում է մոտակա ընկալիչների համար ընդունելի սահմաններում				
	29.	Սարքավորումներն ապահովված են սարքին խլացուցիչներով				
	30.	Աղմակահույց աշխատանքներն իրականացվում են դասերից հետո և օրվա ցերեկային ժամերին				
<u>Թրթռումների մակարդակի հսկողություն</u>						
Շին տեխնիկայի աշխատանքներ	31.	Թրթռումների ուժգնությունն ու ժամանակահատվածը հսկվում են				
<u>Կեղտաջրերի հսկողություն</u>						
Հեղուկ նյութերի օգտագործման աշխատանքներ	32.	Արտահոսքերը կառավարվում են պատշաճ ձևով				
Հողային աշխատանքներ	33.	Նստվածքներով հագեցած կեղտաջրերը հսկվում են				
Հողային աշխատանքներ, նյութերի մատակարարում, առաջացած շին աղբի հեռացում	34.	Ջրահեռացման համակարգերը և ջրային այլ ուղիները խցափակված չեն նստվածքներով և պաշտպանված են				

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

Մեքենաների գործածությամբ աշխատանքներ	35.	Բեռնատարների անիվները մաքրվում են մինչև շին հրապարակի լքելը և հասարակական ճանապարհներ մուտք գործելը				
Հողային աշխատանքներ	36.	Հողային հանույթը հեռացված է շին հրապարակից կամ կանոնավոր կուտակված է հատուկ հատկացված ժամանակավոր կուտակման վայրում				
Շինարարական աղբի և թափոնների կառավարում						
Շին աղբի հեռացում	37.	Շին աղբը և թափոնները տեղադրված են սահմանված վայրում				
Հողային աշխատանքներ, կառույցների և ենթակառուցվածքների քանդում և ապամոնտաժում	38.	Անվտանգ թափոնները (հողային հանույթը, քարերը, բետոնե և մետաղական մասերը, այլ) կառավարվում են ԹԿՊ համապատասխան				
Վտանգավոր նյութեր՝ այդ թվում ասբեստ պարունակող նյութեր պարունակող կառույցների քանդում կամ ապամոնտաժում	39.	Վտանգավոր թափոնները (այդ թվում ասբեստ պարունակող) կառավարվում են ԹԿՊ համապատասխան				
Քիմիկատների, վառելիքի, քսանյութերի, յուղի	40.	Հեղուկ թափոններն ու արտահոսքերը, աղտոտված հողը կառավարվում են ԹԿՊ				

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

օգտագործմամբ գործողություններ		համապատասխան				
Շինարարական աղբի և թափոնների տեղադրման վայրեր						
Տարածքի օգտագործում	41.	Տարածքի օգտագործման համար բոլոր թույլտվություններն առկա են				
Տարածքի օգտագործում	42.	Տարածքի օգտագործման համար ՏԿՊ-ըն առկա են				
Տարածքի օգտագործում	43.	Տարածքի օգտագործումը համապատասխանում է ՏԿՊ-ին				
Տարածքի վերականգնում (այդ թվում՝ թափոնավայրերի)						
Բոլոր գործողությունները	44.	Տարածքը մաքրված է բոլոր թափոններից և շինարարական աղբից				
Բոլոր գործողությունները	45.	Տարածքից հեռացված են բոլոր մեքենաներն ու սարքավորումները, ինչպես նաև ապամոնտաժված ժամանակավոր օժանդակ կառույցները				
Բոլոր գործողությունները	46.	Հարակից հասարակական ճանապարհները վերականգնված և մաքրված են				
Բոլոր գործողությունները	47.	Կանարապատ տարածքի խնամքն իրականացվում է				

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Շինարարական հրապարակում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID19) տարածման կանխարգելման միջոցառումների մոնիտորինգի վերաբերյալ հաշվետվություն

Նախագիծ: _____

Իրականացնող կազմակերպություն: _____

Շինարարական տեղամաս: _____

Կապալառու: _____

Ստուգայցն իրականացրել է: Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն: _____

Ամսաթիվ: _____

Մոնիտորինգի ստուգայցն իրականացվել է Կապալառուի ներկայացուցչի՝ միջոցառումների պատասխանատուի մասնակցությամբ:

Անուն/ ազգանուն/ պաշտոն/ _____

No	Կանխարգելիչ միջոցառումը (ըստ ԲԿՊ-ի)	Իրականացման կարգավիճակը (հաստատել նկարով, գրանցաթղթով և այլն): Այո/ՈՉ	Իրականացման հաճախականությունը
<i>Աշխատանքների կազմակերպման ընդհանուր կանոններ</i>			
1.	Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատուն նշանակված է:		
2.	Իրականացվում է հիվանդության տարածման և կանխարգելման միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկում/դասընթաց:		
3.	Օգտագործված դիմակների և ջեռնոցների համար նախատեսված, ծածկով (կափարիչով)		

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

	և համապատասխան նշումով աղբամանը առկա է:		
4.	Շին.հրապարակի տեսանելի վայրերում առկա է COVID19-ի և հիմնական պաշտպանական միջոցների կիրառման մասին պաստառները:		
5.	Հրապարակում պահվում է կորոնավիրուսային հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի (թույլ իմունային համակարգ ունեցող անձինք, 65 և բարձր տարիք, քրոնիկ հիվանդություններ և այլն) աշխատողների վերաբերյալ գրանցամատյան, որտեղ ամենաքիչը գրանցվում է. - ռիսկային խմբի աշխատողների ներգրավվածությունը (այո/ոչ) - բնորոշ սիմպտոմների առկայությունը (այո/ոչ) :		
6.	Կազմակերպվում են հրապարակի աշխատանքային տարածքների, գործիքների, անհատական պաշտպանիչ միջոցների մաքրման և ախտահանման գործողությունները պատշաճ եղանակով և ժամանակում:		
7.	Աշխատակիցների հանդիպում-քննարկումները իրականացվում են բացօթյա տարածքում և պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը (1.5-2 մ):		
8.	Շինարարական հրապարակում առկա են ախտահանիչներով տարողություններ և անձեռոցիկներ:		
9.	Շինարարական հրապարակը ապահովված է ձեռքերի լվացման հնարավորություններ հոսող ջուր, կառավարման ծորակներով օձառներ (դրա անհնարինության դեպքում՝		

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ

	անմիջապես ապահովվում է ախտահանման հեղուկով):		
Շանխարզելման կանոններ			
10.	Իրականացվում է աշխատողների ջերմաչափում: Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափվում է օրական երկու անգամ, որից մեկը՝ աշխատանքի ներկայանալու պահին, և կատարվում է համապատասխան նշումը գրանցամատյանում:		
11.	Մուր շնչառական վարակների ախտանշաններով (ջերմություն, հազ, հարբուխ, դժվարաշնչություն) աշխատողների մուտքը շինարարական հրապարակ բացառվում է:		
12.	Շինարարական հրապարակում աշխատողները ապահովված են և պարտադիր կրում են պաշտպանիչ դիմակներ և այլ անհրաժեշտ ահատական պաշտպանիչ միջոցներով:		
13.	Մնվելու համար ապահովվում է ջրով և օձառով լվացվելու և ձեռքերի ախտահանման հնարավորությամբ տարածք, որտեղ ևս պահպանվում է սոցիալական հեռավորությունը: Ընդմիջումը իրականացվում է սահմանափակ թվով մարդկանցով նախապես պլանավորված գրաֆիկով:		
14.	Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների ձեռքերն ու գործիքներն ախտահանվում են նախքան աշխատանքային տարածք մուտք գործելը և այնտեղից դուրս գալուց, աշխատանքային		

**Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՍԱՆ ՊԼԱՆ**

	տարածքի ցանկացած մակերես կամ սարքավորում ախտահանվում է նախքան աշխատանքի մեկնարկը:		
15.	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացառվում է անհատական պաշտպանիչ միջոցների համատեղ օգտագործումը կամ փոխանակումը, իսկ համատեղ օգտագործվող գործիքները աղտահանվում են մեկ աշխատակցից մյուսին փոխանցելիս:		
16.	Բացառվում է շինարարական աշխատանքների իրականացումը, եթե տվյալ բնակելի տարածքում գրանցվել է կորոնավիրուսային վարակ կամ կան մեկուսացման ռեժիմում գտնվող բնակիչներ: Անհետաձգելի շինարարական աշխատանքների դեպքում շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողներն աշխատում են ձեռնոցներով, պաշտպանիչ արտահագուստով և դիմակներով:		
<i>Կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքում իրականացված միջոցառումները</i>			
17.	Աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության (>37.3օC) բարձրացման կամ ինքնազգացողության վատթարացման դեպքում վերջինիս մասին անհապաղ տեղեկացրել է պատասխանատուին:		
18.	Ձեռնարկվել են միջոցառումներ աշատողի հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գիծ տեղեկացնելու ուղղությամբ՝ զանգահարելով 8003 համարով: Լրացվել և ՀՏԶ է ներկայացվել արտակարգ պատահարի ձևը:		

Ալավերդու թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄՄԱՆ ՊԼԱՆ

19.	Ապահովվել է անմիջական աշխատանքային և ցանկացած այլ՝ նրան հասանելի տարածքի կամ շփման մակերեսի, գործիքների, սարքավորումների, անհատական պաշտպանիչ միջոցների (սաղավարտ, ակնոց, գոտի և այլն) և արտահագուստի անհապաղ ախտահանումը:		
-----	--	--	--